

# VALEC

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

# VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

- FNS – LOTE 13
- FNS – LOTE 14
- FNS – LOTE 15
- FNS – LOTE 04
- FNS – LOTE 12
- FIOL – LOTE 06
- FIOL – LOTE 05
- FIOL – LOTE 07
- FIOL – LOTE 5A

# LOTE 13 - FERROVIA NORTE SUL

Contrato nº. **36/2007**

Contratada: **Construtora Andrade Gutierrez S.A.**

Extensão do Lote: **109,44 Km**

## **I – Dados Contratuais**

Data de Assinatura:	16/01/2008
Prazo de Vigência:	17/04/2012
Valor P0:	R\$ 270.783.078,23
Valor Aditado:	R\$ 46.755.396,27
Valor Total:	R\$ 317.538.474,50
Valor Medido até Set/2011:	R\$ 243.976.740,04
Saldo a Faturar P0:	R\$ 73.561.734,46

**II – Situação Atual:** Obra em execução

**III – Percentual Financeiro Executado:** 76,83% (Set/2011)

# LOTE 14 – FERROVIA NORTE SUL

Contrato nº. **37/2007**

Contratada: **Construtora Andrade Gutierrez S.A.**

Extensão do Lote: **102,13 Km**

## **I – Dados Contratuais**

Data de Assinatura: 16/01/2008

Prazo de Vigência: 17/04/2012

Valor P0: R\$ 266.715.500,94

Valor Aditado: R\$ 47.852.463,45

Valor Total: R\$ 314.567.964,39

Valor Medido até Set/2011: R\$ 261.916.330,64

Saldo a Faturar P0: R\$ 52.651.633,75

**II – Situação Atual:** Obra em Execução

**III – Percentual Financeiro Executado:** 83,26% (Set/2011)

# LOTE 15 – FERROVIA NORTE SUL

Contrato nº: **38/2007**

Contratada: **Triunfo Iesa e Infraestrutura S.A.**

Extensão do Lote: **65,82 km**

## **I – Dados Contratuais**

Data de Assinatura: 16/01/2008

Prazo de Vigência: 03/11/2011

Valor P0: R\$ 150.451.004,32

Valor Aditado: R\$ 37.612.743,15

Valor Total: R\$ 188.063.747,47

Valor Medido até Set/2011: R\$ 187.261.040,26

Saldo a Faturar P0: R\$ 802.707,21

**II – Situação Atual:** Obra Concluída em fase de Recebimento Definitivo

**III – Percentual Financeiro Executado:** 99,57% (Set/2011)

# LOTE 04 – FERROVIA NORTE SUL

Contrato n°: **60/2009**

Contratada: **SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda.**

Extensão do Lote: **108,66 km**

## **I – Dados Contratuais**

Data de Assinatura: 21/12/2009

Prazo de Vigência: 26/12/2011

Valor P0: R\$ 216.871.131,28

Valor Aditado: R\$ 15.342.225,33

Valor Total: R\$ 232.213.356,61

Valor Medido até Set/2011: R\$ 223.110.396,67

Valor a Faturar: R\$ 9.102.959,94

**II – Situação Atual:** Obra em Fase de Conclusão

**III – Percentual Financeiro Executado:** 96,08% (Set/2011)

# LOTE 12 – FERROVIA NORTE SUL

Contrato nº: **35/2007**

Contratada: **SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda.**

Extensão do Lote: **98,90 km**

## **I – Dados Contratuais**

Data de Assinatura: 16/01/2008

Prazo de Vigência: 01/11/2011

Valor P0: R\$ 299.684.766,95

Valor Aditado: R\$ 73.062.972,54

Valor Total: R\$ 372.747.739,49

Valor Medido até Set/2011: R\$ 361.315.301,99

Saldo a Faturar P0: R\$ 11.432.437,50

**II – Situação Atual:** Obra em Fase de Conclusão

**III – Percentual Financeiro Executado:** 96,93% (Set/2011)

# LOTE 06 – FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE FIOL

Contrato nº: **59/2010**

Contratada: **Consórcio Constran / Egesa / Pedrasul / Estacon / CMT**

Extensão do Lote: **159,31 km**

Data de Assinatura: 24/01/2011

Prazo de Vigência: 15/02/2013

Valor P0: R\$ 576.110.771,42

Valor Aditado: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 576.110.771,42

Valor Medido até Set/2011: R\$ 315.851,78

Percentual Financeiro P0 a Executar: 99,95%



# LOTE 05 – FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE FIOL

Contrato nº: **58/2010**

Contratada: **Consórcio Mendes Junior / Sanches Tripoloni / Fidens**

Extensão do Lote: **162,04 km**

Data de Assinatura: 13/11/2010

Prazo de Vigência: 25/02/2013

Valor P0: R\$ 720.083.377,91

Valor Aditado: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 720.083.377,91

Valor Medido até Set/2011: R\$ 2.693.033,68

Percentual Financeiro P0 a Executar: 99,63%

# LOTE 07 – FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE FIOL

Contrato nº: **58/2010**

Contratada: **Consórcio Mendes Junior / Sanches Tripoloni / Fidens**

Extensão do Lote: **162,04 km**

Data de Assinatura: 13/11/2010

Prazo de Vigência: 25/02/2013

Valor P0: R\$ 720.083.377,91

Valor Aditado: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 720.083.377,91

Valor Medido até Set/2011: R\$ 2.693.033,68

Percentual Financeiro P0 a Executar: 99,63%

# LOTE 05A – FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE FIOL

Contrato n°: **85/2010**

Contratada: **Consórcio LOCTEC / Sanches Tripoloni / Sobrenco.**

Extensão do Lote: **2,90km**

Data de Assinatura: 30/12/2010

Prazo de Vigência: 06/01/2013

Valor P0: R\$ 134.959.507,15

Valor Aditado: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 134.959.507,15

Valor Medido até Set/2011: R\$ 1.354.453,46

Percentual Financeiro P0 a Executar: 99,00%