

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2017

Bruno Martinello Lima
Brasília, 29 de novembro de 2016

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 1

São Paulo/SP

**Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras de São Paulo – Siurb/SP**

Contrato 43/Siurb/13 – R\$ 438 milhões

**1% de execução física (à época da fiscalização
de 2017)**

IG-P de 2016 (Ac. 1923/2016-TCU-Plenário)

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 1

IG-P

Sobrepço decorrente de preços excessivos
frente ao mercado

R\$ 46,4 milhões (20,9% na amostra e 10,5% do
contrato)

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 1

IG-P

Restrição à competitividade

Adoção injustificada de pré-qualificação

Critérios inadequados de habilitação e julgamento

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 1

IG-C

Ausência de aprovação do projeto básico

**Quantificação inadequada dos serviços de
armadura em aço (taxa)**

**Critério inadequado de medição e pagamento
de Adm. Local**

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 1

Acórdão 2156/2017-TCU-Plenário

Data da sessão: 27/9/2017

Relator: Ministro Bruno Dantas

Medida corretiva: realização de nova licitação que assegure a observância do princípio constitucional da isonomia, da ampla concorrência, da seleção da proposta mais vantajosa e do julgamento objetivo.

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 2

São Paulo/SP

**Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras de São Paulo – Siurb/SP**

Contrato 44/Siurb/13 – R\$ 148 milhões

**0% de execução física (à época da fiscalização
de 2017)**

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 2

IG-P

**Sobrepço decorrente de preços excessivos
frente ao mercado**

**R\$ 23,9 milhões (28,5% na amostra e 16,1% do
contrato)**

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 2

IG-P

Restrição à competitividade

Adoção injustificada de pré-qualificação

Critérios inadequados de habilitação e julgamento

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 2

IG-C

Inadequação de providências para retomar obra paralisada (antes da fiscalização do TCU)

Projeto básico deficiente

Ausência de análise sobre licitação pretérita

Corredor de ônibus Radial Leste – Trecho 2

Despacho monocrático

Data da sessão: 16/8/2017

Relator: Ministro Bruno Dantas

Medida corretiva: realização de nova licitação que respeite a ampla competitividade e cujo orçamento-base possua preços unitários aderentes aos referenciais de mercado.

An aerial view of a busy city street with multiple lanes of traffic, including cars and buses. Tall apartment buildings line the street, and there are trees and greenery in the foreground. The image is slightly faded, serving as a background for the text.

Obrigado

seinfraurbana@tcu.gov.br