



CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 3551, de 2018

Do Sr. Deputado MARCO MAIA
ao

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E
AVIAÇÃO CIVIL

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
(Do Sr Marco Maia)

3551/18

Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande.


Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande.

JUSTIFICAÇÃO

Senhor Presidente, requeiro que seja encaminhado ao Sr. Valter Casimiro Silveira, Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, requerimento de informação sobre as licitações, contratos e execução da Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande.

Solicito o valor inicial de cada contrato com preço inicial- PI ou preço zero --PO mais as bonificações e despesas indiretas – BDI. Os prazos iniciais de todas as obras para a execução. O Valor total final de cada obra requisitada. Os prazos finais de execução e os tempos de execução de cada uma




das obras requisitadas. Aditivos suplementar que cada obra recebeu em cada contrato e os aditivos de reajustes.


Nestes termos, requer o encaminhamento.

10 MAIO 2018

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2018.



Marco Maia
Deputado Federal





CÂMARA DOS DEPUTADOS

14/05/2018
14:24

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Designo relator da seguinte proposição o senhor Deputado Fábio Ramalho, Primeiro Vice-Presidente.

RIC 3.551/2018 - do Sr. Marco Maia - que "Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande. "



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 3551/2018

Autor: Deputado Marco Maia - PT/RS


Destinatário: Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Assunto: Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande.

Despacho: O presente requerimento de informação está de acordo com a Constituição Federal, artigo 50, § 2º, e com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, artigos 115 e 116. Dispensado o relatório em conformidade com o § 1º do artigo 2º do Ato da Mesa nº 11/1991, o parecer é pelo **encaminhamento**.

Primeira-Vice-Presidência, em 22 de maio de 2018


Fábio Ramalho
Primeiro-Vice-Presidente





Câmara dos Deputados

RIC 3.551/2018

Autor: Marco Maia

**Data da
Apresentação:** 10/05/2018

Ementa: Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande.

**Forma de
Apreciação:**

**Texto
Despacho:** Aprovação pelo Presidente, Dep. Rodrigo Maia, "ad referendum" da Mesa, do parecer do senhor Deputado Fábio Ramalho, Primeiro Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

**Regime de
tramitação:**

Em 22/05/2018

RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

8E90CEB515

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL
PROTÓCOLO GERAL DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS
RECEBIDO EM 04 05 18
HORA 13:57

M. Lelo
Assinatura

Ofício 1ªSec/RI/E/nº 2219 /18

Brasília, 04 de maio de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Assunto: Requerimento de Informação

Senhor Ministro,

RECEBI NESTA DATA A PRESENTE DOCUMENTAÇÃO.
EM ____ / ____ / ____
Nome por extenso e legível:
Ponto:

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, encaminho a Vossa Excelência cópia(s) do(s) seguinte(s) Requerimento(s) de Informação:

PROPOSIÇÃO	AUTOR
Requerimento de Informação nº 3542/2018	Zé Augusto Nalin
Requerimento de Informação nº 3551/2018	Marco Maia

Por oportuno, solicito, na eventualidade de a informação requerida ser de natureza sigilosa, seja enviada também cópia da decisão de classificação proferida pela autoridade competente, ou termo equivalente, contendo todos os elementos elencados no art. 28 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), ou, caso se trate de outras hipóteses legais de sigilo, seja mencionado expressamente o dispositivo legal que fundamenta o sigilo. Em qualquer caso, solicito ainda que os documentos sigilosos estejam acondicionados em invólucro lacrado e rubricado, com indicação ostensiva do grau ou espécie de sigilo.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Deputado GIACOBINO
Primeiro-Secretário

- NOTA: os Requerimentos de Informação, quando de autorias diferentes, devem ser respondidos separadamente.

AVISO Nº 45/2018/ASPAR/GM/MTPA

PRIMEIRA-SECRETARIA	
Documento recebido nesta Secretaria sem a indicação ou aparência de tratar-se de conteúdo de caráter sigiloso, nos termos do Decreto n. 7.845, de 14/11/2012, do Poder Executivo.	
Em 11/06/18	às 16 h 23
Servidor	7396
Portador	

Brasília, de 5 de junho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado **GIACOBO**
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados


Assunto: Requerimento de Informação nº 3.551/2018, de autoria do Deputado Marco Maia.


Senhor Secretário,

Reporto-me ao Ofício 1ª Sec/RI/E/nº 2.219, de 4 de maio de 2018, no qual Vossa Excelência encaminha o Requerimento de Informação nº 3.551/2018, de autoria do Deputado Marco Maia (PT/RS), apresentado em 10 de maio de 2018, que requer informações a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande.

A respeito, encaminho, para o conhecimento do ilustre Secretário, o Memorando nº 518/2018/GAB-SNP/SNP, de 25 de maio de 2018, da Secretaria Nacional de Portos, os Despachos nº 669/2018/DIPGA/SNP, do Departamento de Infraestrutura e Gestão Ambiental, e nº 69/2018/CGOIP/DIPGA/SNP, da Coordenação-Geral de Obras e Serviços em Infraestrutura Portuária, ambos de 25 de maio de 2018, e as tabelas anexas, daquela Secretaria, contendo os esclarecimentos sobre o assunto em questão.

Atenciosamente,


VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Ministro de Estado dos Transportes,
Portos e Aviação Civil



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS
SCN Quadra 04, Bloco B, Ed. Varig, Mezanino, Sala 1403 - Bairro Asa Norte,
Brasília/DF CEP 70714900
Telefone: (61) 3771-0001/0005 - www.transportes.gov.br

Memorando nº 518/2018/GAB-SNP/SNP

Brasília, 25 de maio de 2018.

Ao(A) Assessoria Parlamentar

Assunto: Requerimento de Informação nº 3.551/2018, de autoria do Deputado Marco Maia.

1. Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Memorando nº 162/2018/ASPAR/GM (SEI nº 0925393) e o Requerimento de Informação nº 3.551/2018 (SEI 0925351), constante solicitação de informações a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande, remeto o Despacho nº 669/2018/DIPGA/SNP em que o Departamento de Infraestrutura Portuária e Gestão Ambiental - DIPGA encaminha seu parecer por meio do DESPACHO Nº 69/2018/CGOIP/DIPGA/SNP (SEI nº 0948440) que informa que não consta nenhum assunto pertinente a obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande e acrescenta que em 2011 foi finalizado o empreendimento que tratava-se da execução das obras e serviços de prolongamento dos molhes da Barra do Porto de Rio Grande/RS, sobre o qual consta no Despacho supramencionado um breve resumo, e envia por intermédio dos SEI nº 0948422 e nº 0948438 os valores dos contratos da obra requisitada.

2. Por fim, esta Secretaria permanece à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Mesquita Mendes, Chefe de Gabinete**, em 28/05/2018, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0949098** e o código CRC **53A62668**.



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL
SCN Quadra 04, Bloco B, Ed. Varig, Mezanino, Sala 1203 - Bairro Asa Norte,
Brasília/DF, CEP 70714900
Telefone: (61) 3771 - 0218 - www.transportes.gov.br

DESPACHO Nº 669/2018/DIPGA/SNP

Brasília,
25 de maio de 2018.

Processo nº 50000.017866/2018-65

Interessado: Deputado Marco Maia, Gabinete da Secretaria Nacional
de Portos

**Ass: Requerimento de Informação nº 3.551/2018, de autoria do
Deputado Marco Maia.**

Ao Gabinete da Secretaria Nacional de Portos:

Senhor Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-o, faço menção ao DESPACHO Nº 1533/2018/GAB-SNP/SNP (SEI nº0931744), o qual visa atendimento ao Memorando nº 162/2018/ASPAR/GM (SEI nº0925393), e o Requerimento de Informação nº 3.551/2018 (sei 0925351), o qual solicita informações a respeito das licitações, contratos e execução das obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande, encaminho parecer desta Diretoria por meio do DESPACHO Nº 69/2018/CGOIP/DIPGA/SNP(SEI nº0948440), para ciência e providências subsequentes.

Este DIPGA, se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)

Paulo Roberto da Costa Motta

Diretor do Departamento de Infraestrutura Portuária e Gestão Ambiental, Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto da Costa Motta, Diretor - Substituto**, em 25/05/2018; às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0948671** e o código CRC **A996C755**.

Referência: Processo nº 50000.017866/2018-65

SEI nº 0948671



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
COORDENAÇÃO-GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS EM INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
SCN Quadra 04, Bloco B, Ed. Varig, Mezanino, Sala 1203 - Bairro Asa Norte,
Brasília/DF, CEP 70714900
Telefone: (61) 3771-0212 - www.transportes.gov.br

DESPACHO Nº 69/2018/CGOIP/DIPGA/SNP

Brasília,
25 de maio de 2018.

Processo nº 50000.017866/2018-65

Interessado: Deputado Marco Maia

Ass: Requerimento de Informação nº 3.551/2018, de autoria do Deputado Marco Maia..

Ao Departamento de Infraestrutura Portuária e Gestão Ambiental:

Senhor Diretor,

Em atenção ao DESPACHO Nº 598/2018/DIPGA/SNP (SEI nº 0932087), o qual visa atendimento ao Memorando nº 162/2018/ASPAR/GM (SEI nº 0925393), informo que não consta nesta Coordenação-Geral nenhum assunto pertinente a obras de Expansão dos Molhes do Porto de Rio Grande.

Cabe informar que em 2011 foi finalizado o empreendimento que tratava-se da execução das obras e serviços de prolongamento dos molhes da Barra do Porto de Rio Grande/RS, no qual cabe fazer um resumo do Contrato:

- **Contrato:** nº 018/2001-MT
- **Data de assinatura:** 16/05/2001
- **Contratante:** Secretaria Especial de Portos da Presidência da República
- **Contratado:** Consórcio CBPO/PEDRASUL/CARIOCA/IVAÍ
- **Objeto:** Execução das obras e serviços de prolongamento dos Molhes da Barra do Porto de Rio Grande/RS
- **Valor do Contrato:** R\$ 265.224.222,96 (data base: junho/1999)
- **Início:** 18/05/2001
- **Término:** 31/03/2011

Termos aditivos ao Contrato nº 018/2001-MT:

- **1º Termo Aditivo:**

Objeto: Estimar despesa no exercício de 2001 e vincular Nota de Empenho 2001NE900639, de 12/11/2001, no valor de R\$ 6.200.000,00.

Data de assinatura: 13/12/2001

- **2º Termo Aditivo:**

Objeto: Estimar despesa no exercício de 2001 e vincular Nota de Empenho. 2001NE900756, de 28/12/2001, no valor de R\$ 400.000,00.

Data de assinatura: 31/12/2001

- **3º Termo Aditivo:**

Objeto: Incluir na qualificação do Contratado o número do CNPJ/MF nº 04.441.459/0001-81, em substituição ao anteriormente cadastrado pelo Ministério dos Transportes.

Data de assinatura: 09/08/2002

- **4º Termo Aditivo:**

Objeto: Estimar despesa no exercício de 2002 e vincular Nota de Empenho. 2002NE901436, de 16/08/2002, no valor de R\$ 20.000.000,00.

Data de assinatura: 16/08/2002

- **5º Termo Aditivo:**

Objeto: Ajustar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários da Proposta Comercial, alterar o valor contratual pactuado de R\$ 207.280.010,68 para R\$ 205.319.644,18 (data base – junho/1999) e prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 18/11/2004.

Data de assinatura: 24/09/2002

- **6º Termo Aditivo:**

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 12/11/2006.

Data de assinatura: 18/11/2004

- **7º Termo Aditivo:**

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 05/11/2008.

Data de assinatura: 10/11/2006

- **8º Termo Aditivo:**

Objeto: Estimar despesa no exercício de 2007, e vincular Nota de Empenho. 2007NE900004, de 03/10/2007, no valor de R\$ 57.638.959,00 e remanejar os quantitativos da Planilha de Quantidades e Preços Unitários da Proposta Comercial, sem ocorrência de alteração do valor contratual.

Data de assinatura: 18/12/2007

- **9º Termo Aditivo:**

Objeto: Estimar despesa no exercício de 2008 e vincular Nota de Empenho. 2007NE900019, de 17/12/2007, no valor de R\$ 17.804.581,00.

Data de assinatura: 01/04/2008

- **10º Termo Aditivo:**

Objeto: Ajustar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários da Proposta Comercial, alterar o valor contratual pactuado de R\$ 205.319.644,18 para R\$ 252.766.437,48 (data base – junho/1999) e prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 31/12/2009.

Data de assinatura: 30/10/2008

- **11º Termo Aditivo:**

Objeto: Estimar despesa no exercício de 2009, vincular Notas de Empenhos, e ajustar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários da Proposta Comercial, alterar o valor contratual pactuado de R\$ 252.766.437,48 para R\$ 253.794.408,54 (data base – junho/1999).

Data de assinatura: 27/08/2009

- **12º Termo Aditivo:**

Objeto: Estimar despesa no exercício de 2009, vincular Notas de Empenhos, ajustar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários da Proposta Comercial, alterar o valor contratual pactuado de R\$ 253.794.408,54 para R\$ 259.038.572,67 (data base – junho/1999) e prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 30/04/2010.

Data de assinatura: 30/10/2009

- **13º Termo Aditivo:**

Objeto: Estimar despesa no exercício de 2010, vincular Notas de Empenhos, ajustar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários da Proposta Comercial, sem alterar o valor contratual pactuado de R\$ 259.038.572,67 (data base – junho/1999).

Data de assinatura: 26/03/2010

- **14º Termo Aditivo:**

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 31/07/2010.

Data de assinatura: 30/04/2010

- **15º Termo Aditivo:**

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 30/11/2010, ajustar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários da Proposta Comercial, alterar o valor contratual pactuado de R\$ 259.038.572,67 para R\$ 259.100.012,68 (data base – junho/1999).

Data de assinatura: 29/07/2010

- **16º Termo Aditivo:**

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 31/01/2011, alterar qualitativamente a Planilha de Quantidades e Preços

Unitários da Proposta Comercial, alterar o valor contratual pactuado de R\$ 259.100.012,68 para R\$ 265.224.222,96 (data base – junho/1999)

Data de assinatura: 30/09/2010

• **17º Termo Aditivo:**

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 018/2001-MT para 31/03/2011, ajustar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários da Proposta Comercial, sem alterar o valor contratual pactuado de R\$ 265.224.222,96 (data base – junho/1999).

Data de assinatura: 31/01/2011

Termo de sub-rogação ao Contrato nº 018/2001-MT:

Objeto: Cessão, transferência e sub-rogação dos direitos e obrigações referentes ao Contrato nº 018/2001-MT do Ministério dos Transportes – MT para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Data de assinatura: 12/07/2002

Termo de sub-rogação ao Contrato nº 018/2001-MT:

Objeto: Cessão, transferência e sub-rogação dos direitos e obrigações referentes ao Contrato nº 018/2001-MT do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República – SEP/PR.

Data de assinatura: 01/08/2007

DADOS CONTRATUAIS

Contratante:

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

CNPJ/MF Nº04.892.707/0001-00.

Sub-rogação à SEP/PR - Secretaria de Portos da Presidência da República

CNPJ/MF Nº08.855.874/0001-32, em 19/07/2007, publicado no DQU em 06/08/2007.

Contratante:

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

CNPJ/MF Nº04.892.707/0001-00.

Sub-rogação à SEP/PR - Secretaria de Portos da Presidência da República

CNPJ/MF Nº08.855.874/0001-32, em 19/07/2007, publicado no DOU em 06/08/2007.

Contratado:

Consórcio ECOPLAN-PLANAVE, formado pelas empresas **ECOPLAN ENGENHARIA LTDA** e **PLANAVE S/A - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA**.

	Nº DO CONTRATO	DATA	PRAZOS E ALTERAÇÕES	VALOR R\$

Assinatura	AQ-096/2003 - 00 DNIT/MT	10/09/2003	36 meses Início 29/09/2003 Término 22/09/2006	6.857.820,38
1º Aditivo		08/12/2003	Retificação do "caput" da Cláusula Terceira, fixar valor contratual, vincular empenho e estimar valor da despesa corrente. Término 28/09/2006	6.823.506,15
2º Aditivo		28/09/2006	Retificação da Cláusula Terceira do 1º termo aditivo passando para 25/09/2006, prorrogar prazo por mais 733 dias, sem alteração de valor. Término 30/09/2008	
Termo de Sub-rogação		19/07/2007	Sub-rogação e Ratificação do DNIT para a SEP	
3º Aditivo		01/04/2008	Vincular Empenhos. Término 30/09/2008	
4º Aditivo		30/09/2008	Prorrogar prazo de vigência em 151 dias, alterar quantitativos da Planilha de Quantidades e Preços Unitários, sem modificação do valor contratual. Término 28/02/2009	8.179.949,42
5º Aditivo		27/02/2009	Alterar planilha contratual com acréscimos de valor e prorrogar prazo de vigência em 306 dias. Término 31/12/2009	
6º Aditivo		31/12/2009	Alterar quantitativos da Planilha Contratual e Preços Unitários, sem modificação do valor contratual, prorrogar vigência em 151 dias, vincular empenho. Término 31/05/2010	
7º Aditivo		31/05/2010	Alterar planilha contratual com acréscimos de valor e prorrogar prazo de vigência em 122 dias. Término 30/09/2010	8.528.350,29

8º Aditivo	30/09/2010	Alterar planilha contratual com acréscimos de valor e prorrogar prazo de vigência em 181 dias. Término 31/03/2011	9.091.238.12
Termo de Suspensão	30/03/2011	Suspensão do objeto de contrato.	9.091.238.12

Isso posto informo por intermédio dos SEI nº 0948422 e nº 0948438 os valores dos contratos da obra requisitada.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Endrigo Amancio da Silva
Coordenador-Geral
Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Endrigo Amâncio da Silva, Coordenador-Geral de Obras e Serviços em Infraestrutura Portuária, Substituto**, em 25/05/2018, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0948440** e o código CRC **B6C8440E**.

Referência: Processo nº 50000.017866/2018-65

SEI nº 0948440

TOTAL DE DESEMBOLSO RIO GRANDE/RS - FISCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO		2003			
Nº DA MEDIÇÃO		PERÍODO		Principal	Acumulação
1	01/10/2003	A	31/10/2003	R\$ 91.487,86	R\$ 91.487,86
2	01/11/2003	A	30/11/2003	R\$ 125.359,69	R\$ 125.359,69
3	01/12/2003	A	31/12/2003	R\$ 288.025,05	R\$ 288.025,05
TOTAL DO EXERCÍCIO				R\$ 504.872,60	R\$ 504.872,60
EXERCÍCIO		2004			
Nº DA MEDIÇÃO		PERÍODO		Principal	Acumulação
4	01/01/2004	A	31/01/2004	R\$ 26.766,34	R\$ 531.638,94
5	01/02/2004	A	29/02/2004	R\$ 44.543,91	R\$ 576.182,85
6	01/03/2004	A	31/03/2004	R\$ 49.983,75	R\$ 626.166,59
7	01/04/2004	A	30/04/2004	R\$ 61.784,15	R\$ 593.423,09
8	01/05/2004	A	31/05/2004	R\$ 71.431,33	R\$ 664.854,42
9	01/06/2004	A	30/06/2004	R\$ 68.705,52	R\$ 733.559,93
10	01/07/2004	A	31/07/2004	R\$ 68.978,24	R\$ 695.144,83
11	01/08/2004	A	31/08/2004	R\$ 67.205,34	R\$ 598.844,27
12	01/09/2004	A	30/09/2004	R\$ 68.963,46	R\$ 667.807,72
13	01/10/2004	A	31/10/2004	R\$ 66.843,62	R\$ 734.651,33
14	01/11/2004	A	30/11/2004	R\$ 66.570,90	R\$ 801.222,23
15	01/12/2004	A	22/12/2004	R\$ 50.060,04	R\$ 851.282,26
16	23/12/2004	A	31/12/2004	R\$ 17.737,95	R\$ 818.960,18
TOTAL DO EXERCÍCIO				R\$ 729.574,55	R\$ 1.234.447,15
EXERCÍCIO		2005			
Nº DA MEDIÇÃO		PERÍODO		Principal	Acumulação
17	01/01/2005	A	31/01/2005	R\$ 66.979,98	R\$ 1.301.427,13
18	01/02/2005	A	28/02/2005	R\$ 67.457,20	R\$ 1.368.884,32
19	01/03/2005	A	31/03/2005	R\$ 69.161,56	R\$ 1.438.045,88
20	01/04/2005	A	30/04/2005	R\$ 67.934,48	R\$ 1.505.980,35
21	01/05/2005	A	31/05/2005	R\$ 67.743,79	R\$ 1.573.724,13
22	01/06/2005	A	30/06/2005	R\$ 67.661,77	R\$ 1.641.385,90
23	01/07/2005	A	31/07/2005	R\$ 68.343,56	R\$ 1.709.729,46
24	01/08/2005	A	31/08/2005	R\$ 68.207,20	R\$ 1.777.936,66
25	01/09/2005	A	30/09/2005	R\$ 68.321,92	R\$ 1.846.258,57
26	01/10/2005	A	31/10/2005	R\$ 67.116,34	R\$ 1.913.374,91
27	01/11/2005	A	30/11/2005	R\$ 67.661,77	R\$ 1.981.036,68
28	01/12/2005	A	20/12/2005	R\$ 44.307,73	R\$ 2.025.344,40
29	21/12/2005	A	31/12/2005	R\$ 22.399,41	R\$ 2.047.743,81
TOTAL DO EXERCÍCIO				R\$ 813.296,72	R\$ 2.047.743,86

EXERCÍCIO	2006			
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulação
30	01/01/2006	A 31/01/2006	R\$ 67.389,05	R\$ 2.115.132,90
31	01/02/2006	A 28/02/2006	R\$ 66.707,26	R\$ 2.181.840,15
32	01/03/2006	A 31/03/2006	R\$ 67.798,12	R\$ 2.249.638,27
33	01/04/2006	A 30/04/2006	R\$ 66.979,98	R\$ 2.316.618,25
34	01/05/2006	A 31/05/2006	R\$ 69.161,59	R\$ 2.385.779,83
35	01/06/2006	A 30/06/2006	R\$ 67.525,41	R\$ 2.453.305,24
36	01/07/2006	A 31/07/2006	R\$ 65.594,34	R\$ 2.518.899,58
37	01/08/2006	A 31/08/2006	R\$ 65.730,70	R\$ 2.584.630,27
38	01/09/2006	A 30/09/2006	R\$ 66.003,42	R\$ 2.650.633,68
39	01/10/2006	A 31/10/2006	R\$ 65.026,10	R\$ 2.715.659,78
40	01/11/2006	A 30/11/2006	R\$ 79.915,79	R\$ 2.795.575,56
41	01/12/2006	A 31/12/2006	R\$ 41.235,83	R\$ 2.836.811,38
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 789.067,58	R\$ 2.836.811,44
EXERCÍCIO	2007			
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulação
42	01/01/2007	A 31/01/2007	R\$ 70.399,35	R\$ 2.907.210,78
43	01/02/2007	A 15/02/2007	R\$ 40.867,56	R\$ 2.948.078,33
44	16/02/2007	A 28/02/2007	R\$ 45.215,43	R\$ 2.993.293,75
45	01/03/2007	A 31/03/2007	R\$ 91.980,92	R\$ 3.085.274,66
46	01/04/2007	A 30/04/2007	R\$ 92.397,20	R\$ 3.177.671,86
47	01/05/2007	A 22/05/2007	R\$ 67.114,63	R\$ 3.244.786,49
48	23/05/2007	A 31/05/2007	R\$ 24.824,79	R\$ 3.269.611,27
49	01/06/2007	A 30/06/2007	R\$ 94.562,62	R\$ 3.364.173,88
50	01/07/2007	A 31/07/2007	R\$ 92.486,11	R\$ 3.456.659,99
51	01/08/2007	A 31/08/2007	R\$ 90.021,67	R\$ 3.546.681,66
52	01/09/2007	A 30/09/2007	R\$ 169.735,32	R\$ 3.716.416,97
53	01/10/2007	A 31/10/2007	R\$ 97.200,31	R\$ 3.813.617,28
54	01/11/2007	A 30/11/2007	R\$ 94.505,51	R\$ 3.908.122,78
55	01/12/2007	A 31/12/2007	R\$ 96.129,90	R\$ 4.004.252,68
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 1.167.441,31	R\$ 4.004.252,75
EXERCÍCIO	2008			
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulação
56	01/01/2008	A 31/01/2008	R\$ 101.477,42	R\$ 4.105.730,16
57	01/02/2008	A 29/02/2008	R\$ 99.532,02	R\$ 4.205.262,17
58	01/03/2008	A 31/03/2008	R\$ 99.018,12	R\$ 4.304.280,29
59	01/04/2008	A 30/04/2008	R\$ 99.781,92	R\$ 4.404.062,21
60	01/05/2008	A 31/05/2008	R\$ 115.621,41	R\$ 4.519.683,62
61	01/06/2008	A 30/06/2008	R\$ 122.532,44	R\$ 4.642.216,06
62	01/07/2008	A 31/07/2008	R\$ 125.241,52	R\$ 4.767.457,58
63	01/08/2008	A 31/08/2008	R\$ 126.760,29	R\$ 4.894.217,87
64	01/09/2008	A 30/09/2008	R\$ 126.180,82	R\$ 5.020.398,69
65	01/10/2008	A 31/10/2008	R\$ 139.436,81	R\$ 5.159.835,50
66	01/11/2008	A 30/11/2008	R\$ 129.957,63	R\$ 5.289.793,13
67	01/12/2008	A 15/12/2008	R\$ 57.068,68	R\$ 5.346.861,81

68	16/12/2008	A	31/12/2008	R\$ 59.610,47	R\$ 5.406.472,28
TOTAL DO EXERCÍCIO				R\$ 1.402.219,55	R\$ 5.406.472,29

EXERCÍCIO			2009		
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulação	
69	01/01/2009	A 31/01/2009	R\$ 117.615,64	R\$ 5.524.087,93	
70	01/02/2009	A 28/02/2009	R\$ 122.305,38	R\$ 5.646.393,31	
71	01/03/2009	A 31/03/2009	R\$ 153.469,64	R\$ 5.799.862,95	
72	01/04/2009	A 30/04/2009	R\$ 161.874,01	R\$ 5.961.736,96	
73	01/05/2009	A 31/05/2009	R\$ 158.558,95	R\$ 6.120.295,91	
74	01/06/2009	A 30/06/2009	R\$ 161.231,33	R\$ 6.281.527,24	
75	01/07/2009	A 31/07/2009	R\$ 160.706,41	R\$ 6.442.233,65	
76	01/08/2009	A 31/08/2009	R\$ 160.706,41	R\$ 6.602.940,06	
77	01/09/2009	A 30/09/2009	R\$ 164.092,90	R\$ 6.767.032,96	
78	01/10/2009	A 31/10/2009	R\$ 164.480,39	R\$ 6.931.513,35	
79	01/11/2009	A 30/11/2009	R\$ 164.427,91	R\$ 7.095.941,26	
80	01/12/2009	A 15/12/2009	R\$ 79.646,82	R\$ 7.175.588,08	
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 1.769.115,79	R\$ 7.175.588,08	
EXERCÍCIO			2010		
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulação	
81	16/12/2009	A 31/12/2009	R\$ 81.200,83	R\$ 7.256.788,91	
82	01/01/2010	A 31/01/2010	R\$ 162.404,91	R\$ 7.419.193,82	
83	01/02/2010	A 28/02/2010	R\$ 158.809,21	R\$ 7.578.003,03	
84	01/03/2010	A 31/03/2010	R\$ 162.836,93	R\$ 7.740.839,96	
85	01/04/2010	A 30/04/2010	R\$ 149.048,22	R\$ 7.889.888,18	
86	01/05/2010	A 31/05/2010	R\$ 149.048,22	R\$ 8.038.936,40	
87	01/06/2010	A 30/06/2010	R\$ 146.477,89	R\$ 8.185.414,29	
88	01/07/2010	A 31/07/2010	R\$ 143.621,11	R\$ 8.329.035,40	
89	01/08/2010	A 31/08/2010	R\$ 100.591,01	R\$ 8.429.626,41	
90	01/09/2010	A 30/09/2010	R\$ 75.576,94	R\$ 8.505.203,35	
91	01/10/2010	A 31/10/2010	R\$ 113.861,92	R\$ 8.619.065,27	
92	01/11/2010	A 30/11/2010	R\$ 89.547,67	R\$ 8.708.612,94	
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 1.533.024,86	R\$ 8.708.612,94	
EXERCÍCIO			2010		
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulação	
93	01/12/2010	A 31/12/2010	R\$ 89.043,87	R\$ 8.797.656,81	
94	01/01/2011	A 31/01/2011	R\$ 95.697,32	R\$ 8.893.354,13	
95	01/02/2011	A 28/02/2011	R\$ 90.051,87	R\$ 8.983.406,00	
96	01/03/2011	A 31/03/2011	R\$ 89.883,80	R\$ 9.073.289,80	
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 364.676,86	R\$ 9.073.289,80	


Medição 96 (previsão).

TOTAL DE DESEMBOLSO PARA RIO GRANDE/RS

Valor do Empreendimento: R\$ 265.224.222,96 (outubro/2010)

2001					
EXERCÍCIO					
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira
1	16/05/2001	A 31/05/2001	R\$ 1.783.725,51	R\$ 1.783.725,51	0,87%
2	01/06/2001	A 30/06/2001	R\$ 5.339.090,94	R\$ 7.122.816,45	3,47%
3	01/07/2001	A 31/07/2001	R\$ 4.393.387,17	R\$ 11.516.203,62	5,61%
4	01/08/2001	A 31/08/2001	R\$ 4.916.729,45	R\$ 16.432.933,07	8,00%
5	01/09/2001	A 31/10/2001	R\$ 9.856.020,06	R\$ 26.288.953,13	12,80%
6	01/12/2001	A 31/12/2001	R\$ 6.967.465,33	R\$ 33.256.418,46	16,20%
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 33.256.418,46	R\$ 33.256.418,46	
2002					
EXERCÍCIO					
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira
7	01/01/2002	A 11/07/2002	R\$ 5.850.954,15	R\$ 39.107.372,61	19,05%
8	12/07/2002	A 31/07/2002	R\$ 1.358.433,56	R\$ 40.465.806,17	19,71%
9	01/08/2002	A 31/08/2002	R\$ 5.014.591,96	R\$ 45.480.398,13	22,15%
10	01/09/2002	A 30/09/2002	R\$ 2.542.423,90	R\$ 48.022.822,03	23,39%
11	01/10/2002	A 31/10/2002	R\$ 2.963.503,94	R\$ 50.986.325,97	24,83%
12	01/11/2002	A 31/12/2002	R\$ 4.609.693,33	R\$ 55.596.019,30	27,08%
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 22.339.600,84	R\$ 55.596.019,30	
2003					
EXERCÍCIO					
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira
		A	R\$ 0,00	R\$ 55.596.019,30	27,08%
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	R\$ 55.596.019,30	0,00%
2004					
EXERCÍCIO					
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira
		A	R\$ 0,00	R\$ 55.596.019,30	27,08%
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	R\$ 55.596.019,30	
2005					
EXERCÍCIO					
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira
13	01/12/2002	A 31/05/2005	R\$ 2.855.211,76	R\$ 58.451.231,06	28,47%
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 2.855.211,76	R\$ 58.451.231,06	
2006					
EXERCÍCIO					
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira
14	01/06/2005	A 30/04/2006	R\$ 120.150,00	R\$ 58.571.381,06	28,53%
15	01/05/2006	A 31/12/2006	R\$ 76.410,00	R\$ 58.647.791,06	28,56%
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 196.560,00	R\$ 58.647.791,06	
2007					
EXERCÍCIO					
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira
16	01/01/2007	A 31/01/2007	R\$ 410.306,80	R\$ 59.058.097,86	28,76%
17	01/02/2007	A 15/02/2007	R\$ 1.956.720,32	R\$ 61.014.818,18	29,72%
18	16/02/2007	A 28/02/2007	R\$ 1.205.692,42	R\$ 62.220.510,60	30,30%
19	01/03/2007	A 31/03/2007	R\$ 4.517.898,31	R\$ 66.738.408,91	32,50%
20	01/04/2007	A 30/04/2007	R\$ 5.236.779,10	R\$ 71.975.188,01	35,06%
21	01/05/2007	A 22/05/2007	R\$ 4.568.420,70	R\$ 76.543.608,71	37,28%
22	23/05/2007	A 31/05/2007	R\$ 1.268.483,34	R\$ 77.812.092,05	37,90%
23	01/06/2007	A 30/06/2007	R\$ 4.260.521,94	R\$ 82.072.613,99	39,97%
24	01/07/2007	A 22/07/2007	R\$ 1.107.217,55	R\$ 83.179.831,54	41,17%
25	01/08/2007	A 31/08/2007	R\$ 1.813.034,56	R\$ 84.992.866,10	42,85%
26	01/09/2007	A 30/09/2007	R\$ 2.493.466,22	R\$ 87.486.332,32	44,07%
27	01/10/2007	A 31/10/2007	R\$ 7.028.778,83	R\$ 94.515.111,15	47,49%
28	01/11/2007	A 30/11/2007	R\$ 5.748.694,51	R\$ 100.263.805,66	50,29%
29	01/12/2007	A 20/12/2007	R\$ 4.135.845,98	R\$ 104.400.651,64	52,31%
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 48.747.070,61	R\$ 107.394.861,67	

EXERCÍCIO			2008			
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira	
30	21/12/2007	A 31/01/2008	R\$ 4.174.142,04	R\$ 111.569.003,71	54,34%	
31	01/02/2008	A 29/02/2008	R\$ 3.970.638,23	R\$ 115.539.641,94	56,27%	
32	01/03/2008	A 31/03/2008	R\$ 3.889.671,94	R\$ 119.429.313,88	58,17%	
33	01/04/2008	A 30/04/2008	R\$ 3.066.665,91	R\$ 122.495.979,79	59,66%	
34	01/05/2008	A 31/05/2008	R\$ 3.380.210,84	R\$ 125.876.190,63	61,31%	
35	01/06/2008	A 30/06/2008	R\$ 2.347.291,65	R\$ 128.223.482,28	62,45%	
36	01/07/2008	A 31/07/2008	R\$ 5.394.207,54	R\$ 133.617.689,82	65,08%	
37	01/08/2008	A 31/08/2008	R\$ 6.205.736,22	R\$ 139.823.426,04	68,10%	
38	01/09/2008	A 30/09/2008	R\$ 8.802.453,08	R\$ 148.625.879,12	72,39%	
40	01/11/2008	A 30/11/2008	R\$ 9.274.198,93	R\$ 174.736.085,17	69,13%	
41	01/12/2008	A 15/12/2008		R\$ 178.200.175,63	70,50%	
42	16/12/2008	A 31/12/2008		R\$ 181.212.597,68	71,69%	
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 73.817.735,77	R\$ 181.212.597,68		
EXERCÍCIO			2009			
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira	
43	01/01/2009	A 31/01/2009	R\$ 3.305.112,44	R\$ 184.517.710,12	73,00%	
44	01/02/2009	A 28/02/2009	R\$ 2.668.567,20	R\$ 187.186.277,32	74,06%	
45	01/03/2009	A 31/03/2009	R\$ 4.825.601,65	R\$ 192.011.878,97	75,96%	
46	01/04/2009	A 30/04/2009	R\$ 7.585.374,87	R\$ 199.597.253,84	78,97%	
47	01/05/2009	A 31/05/2009	R\$ 8.188.521,84	R\$ 207.785.775,68	82,20%	
48	01/06/2009	A 30/06/2009	R\$ 5.677.089,47	R\$ 213.462.865,15	84,45%	
49	01/07/2009	A 31/07/2009	R\$ 3.188.280,81	R\$ 216.651.145,96	85,71%	
50	01/08/2009	A 31/08/2009	R\$ 6.183.195,44	R\$ 222.834.341,40	87,80%	
51	01/09/2009	A 30/09/2009	R\$ 2.159.253,69	R\$ 224.993.595,09	88,65%	
52	01/10/2009	A 31/10/2009	R\$ 3.699.910,79	R\$ 228.693.505,88	88,29%	
53	01/11/2009	A 30/11/2009	R\$ 4.114.383,76	R\$ 232.807.889,64	89,87%	
54	01/12/2009	A 15/12/2009	R\$ 3.413.740,72	R\$ 236.221.630,36	91,19%	
55	16/12/2009	A 31/12/2009	R\$ 2.589.388,06	R\$ 238.811.018,42	92,19%	
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 57.598.420,74	R\$ 238.811.018,42		
EXERCÍCIO			2010			
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira	
56	01/01/2010	A 31/01/2010	R\$ 3.981.893,82	R\$ 242.792.912,24	93,73%	
57	01/02/2010	A 28/02/2010	R\$ 2.868.098,78	R\$ 245.659.011,00	94,83%	
58	01/03/2010	A 31/03/2010	R\$ 2.561.566,93	R\$ 248.220.577,93	95,82%	
59	01/04/2010	A 30/04/2010	R\$ 1.795.123,57	R\$ 250.015.701,50	96,52%	
60	01/05/2010	A 31/05/2010	R\$ 1.632.071,71	R\$ 251.647.773,21	97,15%	
61	01/06/2010	A 30/06/2010	R\$ 1.030.720,27	R\$ 252.678.493,48	97,54%	
62	01/07/2010	A 31/07/2010	R\$ 1.890.695,68	R\$ 254.569.189,16	98,25%	
63	01/08/2010	A 31/08/2010	R\$ 1.071.801,94	R\$ 255.640.991,10	98,66%	
64	01/09/2010	A 30/09/2010	R\$ 2.011.208,59	R\$ 257.652.197,69	99,44%	
65	01/10/2010	A 31/10/2010	R\$ 872.985,61	R\$ 258.525.183,30	97,47%	
66	01/11/2010	A 30/11/2010	R\$ 563.983,68	R\$ 259.089.166,98	97,69%	
67	01/12/2010	A 31/12/2010	R\$ 686.825,16	R\$ 259.775.992,14	97,95%	
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 20.964.973,72	R\$ 259.775.992,14		
EXERCÍCIO			2011			
Nº DA MEDIÇÃO	PERÍODO		Principal	Acumulado	Execução Financeira	
68	01/01/2011	A 31/01/2011	R\$ 881.591,20	R\$ 260.657.583,34	98,28%	
69	01/02/2011	A 28/02/2011	R\$ 1.785.086,55	R\$ 262.442.669,89	98,95%	
70	01/03/2011	A 31/03/2011	R\$ 793.793,71	R\$ 263.236.463,60	99,25%	
TOTAL DO EXERCÍCIO			R\$ 3.460.471,46	R\$ 263.236.463,60		



CÂMARA DOS DEPUTADOS
PRIMEIRA-SECRETARIA

Ofício 1ªSec/RI/II/nº 2254 /18

Brasília, 12 de junho de 2018.

Exmo. Senhor Deputado

MARCO MAIA


Bloco das Lideranças Partidárias, Sala 28 – Anexo 2

Assunto: **resposta a Requerimento de Informação**

Senhor Deputado,

Encaminho a Vossa Excelência cópia do Aviso nº 45/2018/ASPAR/GM/MTPA, de 05 de junho de 2018, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em resposta ao **Requerimento de Informação nº 3.551 de 2018**, de sua autoria.

Atenciosamente,


Deputado GIACOBINO
Primeiro-Secretário

RECEBI NESTA DATA A PRESENTE DOCUMENTAÇÃO.
EM 13/06/18
Nome por extenso e legível: JOSÉ LUIZ
Ponto: 119752

